

**АКТ**  
**по результатам контрольного мероприятия**  
**«Проверка законности и эффективности использования,**  
**представленной из областного бюджета в 2024 году межбюджетной**  
**субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования**  
**«Вам решать!» на территории городского округа Семеновский**  
**Нижегородской области»**

г. Семёнов

18.09.2025

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Нижегородской области от 08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области»; пункт 1.26 плана работы контрольно-счетной палаты Нижегородской области на 2025 год, утвержденного решением Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской области от 25.12.2024 № 28; пункт 2.2 плана работы контрольно-счетной комиссии городского округа Семеновский на 2025 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии городского округа Семеновский Нижегородской области от 28.12.2024 № 8.

**Объекты контрольного мероприятия:** администрация городского округа Семеновский Нижегородской области; Боковской территориальный отдел администрации городского округа Семеновский Нижегородской области (далее – Боковской территориальный отдел).

**Цель контрольного мероприятия:** проверка законности и эффективности использования средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 18.08.2025 по 17.09.2025.

Проверка проведена председателем Контрольно-счетной комиссии городского округа Семеновский Смирновым Г.И.

**Проверяемый период:** 2024 год.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в Боковском территориальном отделе в проверяемом периоде являлись:

- начальник Боковского территориального отдела Кудряшов Алексей Леонидович с 01.01.2014 по настоящее время (распоряжение администрации городского округа Семеновский от 09.01.2014 № 3-рп);

- заместитель заведующего отделом бухгалтерского учета администрации городского округа Семеновский Чечина Марина Александровна с 02.08.2021 по настоящее время (распоряжение администрации городского округа Семеновский от 02.08.2021 № 94-рп).

**Общая информация:** Боковской территориальный отдел создан на основании решения Совета депутатов городского округа Семеновский от 20.12.2011 № 98, является юридическим лицом и действует на основании Положения утвержденного решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 20.12.2011 № 98. Боковской территориальный отдел является территориальным органом администрации городского округа Семеновский, осуществляет на подведомственной территории управленческие, исполнительно-распорядительные и иные функции по вопросам местного значения.

Почтовый адрес/место нахождения Боковского территориального отдела: 606609, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Семеновский, деревня Боковая, дом 104.

В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка документов, представленных Боковским территориальным отделом, а также информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Объем проверенных средств - 3 985 240,3 рублей, из них: средства областного бюджета - 2 579 999,92 рублей, средства местного бюджета – 1 205 719,96 тыс.рублей, прочие источники - 199 520,42 рублей (средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц).

### **По результатам контрольного мероприятия установлено:**

#### **1. Общие положения.**

В целях развития гражданской инициативы через участие населения в определении приоритетов планирования и расходования средств областного и местных бюджетов, улучшения качества жизни населения и развития территорий муниципальных образований Нижегородской области Законом Нижегородской области от 30.12.2020 № 173-З в Нижегородской области предусмотрено инициативное бюджетирование.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 945 утвержден Порядок конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

Уполномоченным органом по организации реализации на территории Нижегородской области проекта «Вам решать!» определено министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Под инициативным проектом понимается проект, отобранный населением муниципального образования Нижегородской области, направленный на решение вопросов местного значения (в рамках вопросов, определенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», содержащий мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству и покупке объектов общественной инфраструктуры, расположенных на территории муниципальных образований Нижегородской области, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Участниками проекта являются муниципальные образования, граждане, индивидуальные предприниматели и образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица.

Участником конкурсного отбора могут быть представлены на конкурсный отбор один или несколько инициативных проектов. При этом размер субсидии не должен превышать три миллиона рублей на каждую заявку.

Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований осуществляется на основании постановления Правительства Нижегородской области. В 2024 году распределение утверждено постановлением Правительства Нижегородской области от 16.01.2024 № 9.

В 2024 в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в числе победителей признано 14 инициативных проектов, предусмотренных к реализации на территории городского округа Семеновский, общей стоимостью 60 363 452,09 рубля.

Информация об объемах финансирования в разрезе инициативных проектов-победителей:

№ п/п	Наименование инициативного проекта	Общая стоимость	Объем софинансирования, тыс. рублей		
			Областной бюджет	Бюджет муниципаль- ного образования	Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица
1	Ремонт автомобильной дороги р.п.Сухобезводное, ул.Лесная	5 352,5	3 000,0	2084,5	268,0
2	Система водоотведения д.Деяново, ул.Центральная	8 502,8	3 000,0	2 550,8	2 952,0
3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка	4 634,0	3 000,0	1 402,0	232,0
4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги, д.Демьяновка	4 628,7	3 000,0	1 392,7	236,0
5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги д.Малое Оленево	4 806,2	3 000,0	1 565,2	241,0
6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги д.Огибное	5 307,7	3 000,0	2 042,3	265,4

7	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги д.Шалдеж	4 170,2	2 502,1	1 459,6	208,5
8	Ремонт дороги ул.Вокзальная п.Тарасиха	3 672,5	2 753,9	735,0	183,6
9	Ремонт асфальтобетонного покрытия д.Беласовка, ул.Верхняя	4 762,8	3 000,0	1 524,7	238,1
10	Ремонт дорожного покрытия ул.Пушкина с.И-Заборское	3 137,6	2 039,5	941,3	156,8
11	Наружные сети водоотведения г.Семенов, ул.3-й Интернационал	4 534,8	3 000,0	907,0	627,8
12	Наружные сети водоотведения г.Семенов, ул.Грибоедова, ул.Пионерская, ул. Дружбы	4 226,6	3 000,0	845,3	381,3
13	Ремонт водопровода д.Пафнутово	1 249,4	812,1	374,8	62,5
14	Ремонт водопровода д.Фундриво	1 377,3	891,1	413,2	73,0
	<b>Итого:</b>	<b>60 363,4</b>	<b>35 998,8</b>	<b>18 238,4</b>	<b>6 126,2</b>

## **2. Условия предоставления финансового обеспечения реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»**

Постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 945 утвержден Порядок предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области субсидий на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (далее – Порядок).

Между министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (далее – Министерство) и администрацией городского округа Семеновский Нижегородской области (далее – администрация городского округа Семеновский) заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету в 2024 году от 26.01.2024 № 320-23/50 (далее – Соглашение) на реализацию инициативных проектов по направлениям:

а) «Наши дороги»: «Ремонт автомобильной дороги по адресу: Нижегородская область, р.п.Сухобезводное, ул.Лесная (от дома № 46 до пересечения с ул.Свободы) с заходом на ул.Свободы (от перекрестка с ул.Лесная до перекрестка с ул.Школьная)»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги и подъезды к многоквартирным жилым домам по адресу: Нижегородская область, городской округ Семеновский, деревня Демьяновка»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги подъезд к д.Малое Оленево, д.Большое Оленево от а/д Семенов-Хахалы г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной пороги д.Огибное, ул.Береговая от д.1 до д.81 г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в

д.Шалдеж: подъезд к деревне со стороны кладбища от трассы Р-177 «Поветлужье» до магазина «Авокадо» ул.Придорожная д.1, подъезд к деревне от трассы Р-177 «Поветлужье» ул.Придорожная до д.1, ул. Новая деревня от д.129 до ул.Красный Краек д.28»; «Ремонт дороги по ул.Вокзальная ст.Тарасиха г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Нижегородская обл., г.о.Семеновский, д.Беласовка, ул.Верхняя от д.25 до д.85»; «Ремонт дорожного покрытия по ул.Пушкина в с.И-Заборское г.о.Семеновский Нижегородской области»;

б) «Наша инфраструктура»: «Система водоотведения д.Деяново, г.о.Семеновский, Нижегородская область, ул.Центральная, 1 этап»; «Наружные сети водоотведения по адресу: Нижегородская обл., г.Семенов, ул.3-й Интернационал д.21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 38; ул.1-е Мая д.22»; «Наружные сети водоотведения" по адресу: Нижегородская обл., г.Семенов, ул.Грибоедова д.45, 49, 57, 61, 64, 66, 67, 70, 76, 47, 53, 55, 63, ул.Пионерская д.85, 87, ул. Дружбы д.38, 51, 53, ул.Папанина д.69»; «Ремонт водопровода (установка башни Рожновского) д.Пафнутово г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт водопровода (установка башни Рожновского) д.Фундриково г.о.Семеновский Нижегородской области».

Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашений и предоставлению отчетности является администрация городского округа Семеновский (согласно п.6.1.1 Соглашения).

Условия предоставления субсидии согласно п.2.1 Порядка, п. 3.2 Соглашения:

1) Наличие в муниципальном образовании муниципального правового акта, на основании которого возникает расходное обязательство, и предусматривающего перечень мероприятий, на исполнение которых используется субсидия.

Приняты правовые акты:

- постановление администрации городского округа Семеновский от 17.11.2017 № 2911 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2026 годы» (в редакции от 12.05.2023 № 1079, от 27.12.2023 № 3329, от 22.03.2024 № 751, от 29.05.2024 № 1348, от 26.12.2024 № 3724);

- постановление администрации городского округа Семеновский от 26.12.2023 № 3389 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на

2018-2026 годы» (в ред. от № 19.01.2024 № 70, от 22.02.2024 № 426, от 29.05.2024 № 1349, от 29.07.2024 № 1884, от 27.09.2024 № 2508, от 23.10.2024 № 2819, от 19.11.2024 № 3201, от 26.12.2024 № 3725).

Условие соблюдено.

2) Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Нижегородской области на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» от 26.01.2024 № 320-23/50).

Условие соблюдено.

### **3. Финансирование мероприятий по реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».**

**3.1.** Средства областного бюджета на предоставление субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» предусмотрены Законом Нижегородской области об областном бюджете<sup>1</sup> (КЦСР 77 7 03 72600).

Решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 6 декабря 2023 года № 92 «О бюджете городского округа Семеновский Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (с внесенными изменениями от 08.02.2024 № 1, от 05.04.2024 № 10, от 23.05.2024 № 21, от 11.07.2024 № 24) предусмотрены расходы на 2024 год в общей сумме 60 363,45 тыс. рублей (КЦСР 09 1 01 S2601, 09 1 01 S2602, 09 1 01 S2604, 09 1 01 S2605, 09 1 01 S2606, 09 1 01 S2608, 09 1 01 S2609, 09 1 01 S260D, 09 1 01 S260F, 10 1 03 S260G, 10 1 03 S260L, 10 1 03 S260V, 21 1 01 S2603, 21 1 01 S2607), в том числе за счет средств областного бюджета 35 998,76 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 18 238,46 тыс. рублей.

**3.2.** Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год доведены Министерством до администрации городского округа Семеновский в размере, предусмотренном Законом об областном бюджете (главный администратор доходов 487 – администрация городского округа Семеновский) на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сумме 35 998,76 тыс. рублей (Уведомления Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области по расчетам между бюджетами от 22.01.2024 № 2055 и об изменении лимитов бюджетных обязательств от 22.01.2024 № 2398).

Субсидии предоставлены из областного бюджета бюджету муниципального образования в сумме 33 208 041,73 рубль следующими платежными поручениями:

---

<sup>1</sup> Закон Нижегородской области от 22.12.2023 № 165-З «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

№ и дата платежного поручения	Сумма платежа, рублей	№ и дата платежного поручения	Сумма платежа, рублей
№ 327 от 03.06.2024	2 579 999,92	№ 904 от 14.08.2024	2 985 000,00
№ 386 от 07.06.2024	3 000 000,00	№ 945 от 20.08.2024	2 740 130,49
№ 394 от 10.06.2024	2 039 461,12	№ 946 от 20.08.2024	1 292 581,80
№ 444 от 20.06.2024	755 309,92	№ 970 от 23.08.2024	1 983 236,69
№ 557 от 01.07.2024	2 600 495,11	№ 1136 от 23.09.2024	293 834,79
№ 690 от 19.07.2024	2 684 999,98	№ 1137 от 23.09.2024	647 970,14
№ 746 от 25.07.2024	166 038,04	№ 1223 от 08.10.2024	2 300 430,87
№ 766 от 26.07.2024	770 806,70	№ 1357 от 02.11.2024	413 498,18
№ 840 от 07.08.2024	3 000 000,00	№ 1406 от 14.11.2024	628 572,51
№ 886 от 13.08.2024	2 064 234,44	№ 1437 от 20.11.2024	261 441,03
		<b>Итого</b>	<b>33 208 041,73</b>

Что подтверждается выписками из лицевого счета администратора доходов бюджета 487 - администрация городского округа Семеновский (№ л/с 04323Р39390, открытого в УФК по Нижегородской области от 13.01.2012).

#### **4. Выполнение условий Соглашений о предоставлении субсидий.**

**4.1.** В соответствии с Соглашением администрация городского округа Семеновский обязуется обеспечить достижение результатов предоставления субсидии – реализованы проекты: «Ремонт автомобильной дороги по адресу: Нижегородская область, р.п.Сухобезводное, ул.Лесная (от дома № 46 до пересечения с ул.Свободы) с заходом на ул.Свободы (от перекрестка с ул.Лесная до перекрестка с ул.Школьная)»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги и подъезды к многоквартирным жилым домам по адресу: Нижегородская область, г.о.Семеновский, деревня Демьяновка»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги подъезд к д.Малое Оленево, д.Большое Оленево от а/д Семенов-Хахалы г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной пороги

д.Огибное, ул.Береговая от д.1 до д.81 г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в д.Шалдеж: подъезд к деревне со стороны кладбища от трассы Р-177 «Поветлужье» до магазина «Авокадо» ул.Придорожная д.1, подъезд к деревне от трассы Р-177 «Поветлужье» ул.Придорожная до д.1, ул. Новая деревня от д.129 до ул.Красный Краек д.28»; «Ремонт дороги по ул.Вокзальная ст.Тарасиха г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Нижегородская обл., г.о.Семеновский, д.Беласовка, ул.Верхняя от дома № 25 до дома № 85»; «Ремонт дорожного покрытия по ул.Пушкина в с.И-Заборское г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Система водоотведения д.Деяново, г.о.Семеновский, Нижегородская область, ул.Центральная, 1 этап»; «Наружные сети водоотведения по адресу: Нижегородская обл., г.Семенов, ул.3-й Интернационал д.21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 38; ул.1-е Мая д.22»; «Наружные сети водоотведения" по адресу: Нижегородская обл., г.Семенов, ул.Грибоедова д.45, 49, 57, 61, 64, 66, 67, 70, 76, 47, 53, 55, 63, ул.Пионерская д.85, 87, ул. Дружбы д.38, 51, 53, ул.Папанина д.69»; «Ремонт водопровода (установка башни Рожновского) д.Пафнутово г.о.Семеновский Нижегородской области»; «Ремонт водопровода (установка башни Рожновского) д.Фундриково г.о.Семеновский Нижегородской области» на 31.12.2024 в количестве 14 единиц.

**4.2.** В соответствии п. 4.3.5 Соглашения администрация городского округа Семеновский обязуется направлять в Министерство не позднее 15 января 2025 года отчеты:

- о расходах бюджета городского округа Семеновский, в целях софинансирования;
- об использовании субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;
- о реализации имущественного и трудового участия заинтересованных лиц, предусмотренного инициативным проектом;
- о достижении значений показателей результативности использования субсидии.

Нарушения сроков предоставления Отчетов по Соглашению не установлено.

## **5. Проверка законности и эффективности использования средств, предоставленных из областного бюджета и направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».**

В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка инициативного проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка г.о.Семеновский Нижегородской области».

Расходы, связанные с выполнением работ по реализации проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги между д.Овсянка и



д.Новодмитриевка г.о.Семеновский Нижегородской области», осуществлялись путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 200).

**5.1.** Контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка г.о.Семеновский Нижегородской области от 27.02.2024 № 1/24 (далее – Контракт) заключен Боковским территориальным отделом администрации городского округа Семеновский в лице начальника территориального отдела Кудряшова Алексея Леонидовича (далее - Заказчик) с ООО «Виразж», в лице директора Маргарян Фирган Григорьевича (далее - Подрядчик) на основании протокола № 2 ЭА-02-2024-П по итогам проведения электронного аукциона от 16.02.2024 для закупки № 0832300001424000005.

В ходе выборочной проверки установлено следующее.

1) Цена контракта составила 3 985 240,30 рублей, в том числе средства областного бюджета 2 579 999,92 рублей, средства местного бюджета 1 205 719,96 рублей.

2) В нарушение ст.6 постановления Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области» локально-сметный расчет по контракту от 27.02.2024 № 1/24 на экспертизу в ГБУ НО «Нижегородсмета» не направлялся.

3) Срок выполнения работ по Контракту с момента заключения контракта по 10 июня 2024 года включительно. Контрактом авансирование не предусмотрено.

4) Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено, так как в соответствии с контрактом подрядчик освобожден от предоставления обеспечения исполнения контракта в виду предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), в соответствии с ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

5) Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено, в соответствии с ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

6) Информация о сдаче-приемке работ, оплате выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

Электронный акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту № 1/24 от 27.02.2024 («Ремонт асфальтобетонного покрытия

дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка г.о.Семеновский Нижегородской области») подписан электронной подписью Подрядчика 23.05.2024, электронной подписью Заказчика 29.05.2024. Работы выполнены в полном объеме (в соответствии с условиями контракта) и сданы Подрядчиком в установленный контрактом срок.

Нарушений требований ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ о направлении в ЕИС информации о заключенном муниципальном контракте, информации об исполнении контракта, информации о приемке выполненной работы (с приложением документа о приемке) не установлено.

Выборочной проверкой документации по контракту № 1/24 от 27.02.2024 установлено следующее несоответствие:

- в ведомости выполненных работ (оформленной в соответствии с приложением № 4 к контракту № 1/24 от 27.02.2024), размещенной в ЕИС указаны фактически выполненные работы по устройству выравнивающих слоев оснований из щебня в объеме 4х100 м<sup>3</sup>, тогда как в КС-2 № 1 от 23.05.2024г. и ЛСР указаны работы по устройству выравнивающих слоев оснований из щебня в объеме 1,976х100 м<sup>3</sup>.

**5.3.** В ходе контрольного мероприятия был проведен выборочный контрольный обмер и визуальный осмотр фактически выполненных объемов работ по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка г.о.Семеновский Нижегородской области» в рамках контракта от 27.02.2024 № 1/24.

Акт контрольного обмера и визуального осмотра от 21.08.2025 прилагается (Приложение № 1). Выборочным контрольным обмером и визуальным осмотром установлено следующее:

- работы выполнены в полном объеме, в соответствии с проектно-сметной документацией, отклонений объемов фактически выполненных работ от КС-2 не зафиксировано;
- ширина проезжей части асфальтобетонного покрытия дороги составляет 4 метра;
- асфальтобетонное покрытие дороги находится в удовлетворительном состоянии;
- асфальтобетонное покрытие дороги ровное, выбоин нет, местами имеются мелкие неглубокие трещины.

## **6. Информация о реализованных проектах инициативного бюджетирования «Вам решать!».**

Земельный участок автомобильной дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка городского округа Семеновский Нижегородской области не формировался, на кадастровый учёт не поставлен.

По информации отдела бухгалтерского учета администрации городского округа Семеновский расходы по контракту от 27.02.2024 № 1/24 в бухгалтерском учете на 01.01.2025 отражены по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 3 985 240,3 рублей.

На основании регистров учета (журнала операций № 7 за октябрь 2024 года) автомобильная дорога принята к учету.

На основании постановления администрации городского округа Семеновский от 09.10.2024 № 2651 автомобильная дорога между д.Овсянка и д.Новодмитриевка городского округа Семеновский Нижегородской области балансовой стоимостью 3 985 240,3 рублей включена в реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Семеновский, и передана в оперативное управление Боковскому территориальному отделу администрации городского округа Семеновский.

## **7. Выводы.**

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие замечания и нарушения:

1. В нарушение п.2.2.1 Соглашения от 26.01.2024 № 320-23/50 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» плановые бюджетные ассигнования в течение 2024 года не уточнялись.

2. В нарушение ст.6 постановления Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области» локально-сметный расчет по контракту на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка от 27.02.2024 № 1/24 на экспертизу в ГБУ НО «Нижегородсмета» не направлялся.

3. В нарушение п.1 ст.25 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации на момент проведения контрольного мероприятия не зарегистрировано право собственности на земельный участок под дорогой между д.Овсянка и д.Новодмитриевка.

4. Выборочной проверкой документации по контракту № 1/24 от 27.02.2024 установлено несоответствие. В ведомости выполненных работ (оформленной в соответствии с приложением № 4 к контракту № 1/24 от 27.02.2024), размещенной в ЕИС указаны фактически выполненные работы по устройству выравнивающих слоев оснований из щебня в объеме 4х100 м<sup>3</sup>, тогда как в КС-2 № 1 от 23.05.2024г. и ЛСР указаны работы по устройству выравнивающих слоев оснований из щебня в объеме 1,976х100 м<sup>3</sup>.

5. В ходе проведения визуального осмотра выполненных работ по ремонту

покрытия дороги между д.Овсянка и д.Новодмитриевка установлено, что на асфальтобетонном покрытии местами имеются мелкие неглубокие трещины.

Председатель Контрольно-счетной  
комиссии городского округа Семеновский  
Нижегородской области:

Г.И. Смирнов

Начальник Боковского территориального  
отдела:

А.Л. Кудряшов

Заместитель заведующего отделом  
бухгалтерского учета администрации  
городского округа Семеновский:

М.А. Чечина

Экземпляр акта на 12 листах получил  
начальник Боковского территориального  
отдела:

А.Л. Кудряшов

С актом ознакомлен  
временно исполняющий полномочия  
главы местного самоуправления городского  
округа Семёновский Нижегородской области  
(исполняет полномочия с 1 сентября 2025 года):

Д.С. Полуэктов